

工 事 実 績 表 （ 平 成 28 年 ）

NO	工 事 名 及 び 内 容	発 注 者	注 文 者	施 工 時 期	着工日 完工日
223	渋川市 深山・長井小川田地区（狩野々工区）汚水管布設工27-3工区工事 φ350A鋼管推進（泥水式）L=22m（上越線横断）・立坑2か所			平成 28 年 1 月	
				平成 28 年 2 月	
224	佐野市 岩舟・佐野間21 k 742m付近外伏び改良工事 φ800L=12m 2スパン・φ450L=7.5m 4スパン モルタル充填工事			平成 28 年 2 月	
				平成 28 年 3 月	
227	伊勢崎市 汚水管築造（東部系統）第62号工事 薬注工V=1.1KL 取付管推進 φ300→φ150 L=8.5m			平成 28 年 1 月	
				平成 28 年 2 月	
228	玉村町 特環公共下水道管渠築造工事（第27-3工区） 薬注工 水平削進L=16m 2スパン・取付管推進 3箇所			平成 28 年 2 月	
				平成 28 年 4 月	
229	太田市 （公共社会）管渠第27-1工区工事 薬注工 塩ビ管推進工L=22.55m 鋼管推進L=6.0m			平成 28 年 3 月	
				平成 28 年 5 月	
230	伊勢崎市 取付管新設工事27-9（流域） 鞆管推進工 ベビーモールL=10m			平成 28 年 1 月	
				平成 28 年 2 月	
232	伊勢崎市 汚水管築造（境第3分区）28-1号工事 ケーシング立坑2基・薬注工・エスモール推進工・泥水推進工			平成 28 年 7 月	
				平成 29 年 1 月	
233	足利市 足利市公共下水道小俣地区その1築造工事（第D-1工区） ビートリガー工法L=7.8m			平成 28 年 8 月	
				平成 28 年 8 月	
234	伊勢崎市 補助公共 汚水管築造（美茂呂系統）第1号工事 ケーシング立坑2基・薬注工・φ400ロックマンエスL=6.76m取付管推進			平成 28 年 8 月	
				平成 28 年 11 月	
235	渋川市 公共下水道公共渋川汚水管布設工第2工区工事 薬注工・立坑掘削埋戻し・開削工・ロックマンエスφ500～350 L=86m			平成 28 年 9 月	
				平成 29 年 2 月	
236	渋川市 公共下水道公共渋川汚水管布設工第1工区工事 薬注工・ロックマンエスφ500～350 L=110m			平成 28 年 9 月	
				平成 29 年 2 月	

株式会社 幸和工業

工 事 実 績 表 （ 平 成 28 年 ）

NO	工 事 名 及 び 内 容	発 注 者	注 文 者	施 工 時 期	着 工 日
					完 工 日
237	太田市 (公共)管渠第28-J工区工事 圧入二工程塩ビ推進φ200 L=27.43m 3スパン			平成 28 年 9 月	
				平成 28 年 10 月	
238	大泉町 大泉町公共下水道東部幹線管渠築造工 φ2500ケーシング立坑工1基・沈設立坑2基・泥水推進工φ500 L=215m 3スパン			平成 28 年 10 月	
				平成 29 年 3 月	
241	伊勢崎市 伊勢崎・駒形間70 k 821m付近 配水管布設替工事 鋼矢板立坑2基・φ2000ライフプレート2基・薬注工・TP75 φ450 L=19m			平成 28 年 12 月	
				平成 29 年 3 月	