

## 工 事 実 績 表 （ 平 成 30 年 ）

NO	工 事 名 及 び 内 容	発 注 者	注 文 者	施 工 時 期	着 工 日
					完 工 日
256	桐生市 補助公共 流関下水道管渠築造工事(H29川内5号) 薬注工V=10.2KL・TA500スリムアーク鋼管推進工L=26.3m			平成 30 年 1 月	
				平成 30 年 3 月	
257	太田市 (西邑楽)管渠第29-0工区工事 圧入二工程塩ビ管推進工φ200L=7.05m 2スパン			平成 29 年 11 月	
				平成 29 年 11 月	
258	足利市 足利市公共下水道 大月町地区築造工事(第F工区) 薬注工V=6.02KL 観測井戸1箇所・取付管推進工鋼管φ250-φ150L=6.2m			平成 29 年 12 月	
				平成 29 年 12 月	
259	前橋市 駒形・前橋大島間75K607m付近外1箇所伏び改良工事 鋼管推進工φ450 2スパン・ベビーマール工法KYT-8090			平成 30 年 2 月	
				平成 30 年 3 月	
260	伊勢崎市 単独公共 汚水管築造(境第3分区)29-5号工事 ベビーマール工法KYT-204φ300-φ150L=2.5m			平成 30 年 3 月	
				平成 30 年 3 月	
261	玉村町 特環公共下水道圧送管設置工事(その2) 薬注工V=47.81KL・観測井戸2箇所 鋼管推進工(ロックマンエース)φ400 L=10.8m			平成 30 年 5 月	
				平成 30 年 7 月	
262	前橋市 前橋大島・前橋間78K340m付近配水幹線布設工事 φ2000ケーシング立坑・薬注工V=86.0KL・エスマール工法φ700L=34.5m			平成 29 年 11 月	
				平成 30 年 10 月	
263	富岡市 群馬県富岡市高尾ソーラー発電所建設工事 立坑築造工：小判型立坑H=5.0m 盛土工事			平成 30 年 4 月	
				平成 30 年 9 月	
264	玉村町 公共下水道公共柵設置工事 取付管推進1箇所・水平推進L=7m×3箇所			平成 30 年 5 月	
				平成 30 年 6 月	
265	玉村町 特環公共下水道管渠築造工事(第29-8工区) 薬液注入工V=28KL			平成 30 年 6 月	
				平成 30 年 6 月	
266	伊勢崎市 取付管新設工事30-7 薬液注入工V=2.05KL・観測井戸1箇所・取付管推進工φ250-φ150 L=7.2m			平成 30 年 7 月	
				平成 30 年 7 月	

株式会社 幸和工業

## 工 事 実 績 表 （ 平 成 30 年 ）

NO	工 事 名 及 び 内 容	発 注 者	注 文 者	施 工 時 期	着工日 完工日
267	前橋市 駒形・前橋大島間77K576m付近伏び改良工事 ベビーマール推進工φ450 2スパン			平成 30 年 7 月	平成 30 年 7 月
				平成 30 年 7 月	平成 30 年 7 月
268	太田市 (公共社会)管渠第30-2工区工事 ケーシング立坑7基・地盤改良工・エピソード推進工			平成 30 年 9 月	平成 31 年 2 月
				平成 31 年 2 月	平成 31 年 2 月
269	熊谷市 元荒川第5処理分区下水道工事(第3工区) ケーシング立坑7基・地盤改良工・エピソード推進工			平成 30 年 8 月	平成 31 年 2 月
				平成 31 年 2 月	平成 31 年 2 月
270	太田市 平成30年度(西邑楽污水)管渠第30-4工区工事 ケーシング立坑1基・地盤改良工・泥土圧推進工			平成 30 年 9 月	令和 31 年 3 月
				令和 31 年 3 月	令和 31 年 3 月
271	太田市 (公共)管渠30-I工区工事 φ300鋼管推進L=6.4m・φ250取付管推進L=5.2m			平成 30 年 11 月	平成 30 年 11 月
				平成 30 年 11 月	平成 30 年 11 月
272	太田市 平成30年度 管渠第30-3工区工事 MMホール1基・薬注工・観測井戸1箇所・スリット工法L=8.55m 1スパン			平成 30 年 11 月	平成 31 年 1 月
				平成 31 年 1 月	平成 31 年 1 月
273	大泉町 平成30年度 大泉町公共下水道東部幹線管渠築造工事 φ2590ケーシング立坑1基・薬注工・泥水推進工φ540L=225.85m			平成 30 年 10 月	平成 31 年 3 月
				平成 31 年 3 月	平成 31 年 3 月
274	太田市 平成30年度 管渠第30-M工区工事 φ2000ケーシング立坑1基・φ200スリット-L=6.2m 1スパン			平成 30 年 10 月	平成 30 年 11 月
				平成 30 年 11 月	平成 30 年 11 月
275	栃木市 両毛線岩舟構内19k586m付近市道1055(1139)号線道路改良に伴う橋梁拡幅工事 薬注工V=51.415KL 観測井戸1箇所			平成 30 年 10 月	平成 30 年 10 月
				平成 30 年 10 月	平成 30 年 10 月
276	伊勢崎市 平成29年度社会資本整備総合交付金事業(下水)管渠築造工事(伊勢崎幹線第3工区) 泥濃式推進工φ1000L=423.10m・立坑工2箇所			平成 30 年 7 月	令和 1 年 9 月
				令和 1 年 9 月	令和 1 年 9 月
277	玉村町 特環公共下水道管渠築造工事(第30-10工区) φ1000m既設管充填工			平成 30 年 10 月	平成 30 年 11 月
				平成 30 年 11 月	平成 30 年 11 月

株式会社 幸和工業

## 工 事 実 績 表 （ 平 成 30 年 ）

NO	工 事 名 及 び 内 容	発 注 者	注 文 者	施 工 時 期	着 工 日
					完 工 日
278	伊勢崎市 平成30年度 汚水管築造(東部系統)第69号工事 φ1500レジン沈設立坑1箇所			平成 30 年 12 月	
				平成 30 年 12 月	
279	桐生市 平成30年度 補助公共流関下水道管渠築造工事(H30川内8号) φ1500ケーシング立坑1基・地盤改良工・RSφ300リムアーク工法L=72.6m1スパン			平成 30 年 12 月	
				平成 31 年 2 月	
280	玉村町 平成30年度 特環公共下水道管渠築造工事(第30-18工区) 地盤改良工・TCV200推進工L=88.55m 1スパン			平成 30 年 11 月	
				平成 31 年 3 月	